



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Obra: Construção de Centro Comunitário
Área: 582,11m²
Local: Parque Municipal do Município de Abdon Batista- SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Instalações Provisórias	10.864,09	100,00	10.864,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	10.864,09
2 Movimentos de Terra	2.316,44	100,00	2.316,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.316,44
3 Fundações	54.394,66	100,00	54.394,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	54.394,66
4 Impermeabilizações	2.443,97	100,00	2.443,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.443,97
5 Estrutura	59.099,44	50,00	29.549,72	50,00	29.549,72		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	59.099,44
6 Paredes	43.011,73		0,00	50,00	21.505,86	50,00	21.505,86		0,00		0,00		0,00	100,00	43.011,73
7 Cobertura	124.648,57		0,00		0,00	100,00	124.648,57		0,00		0,00		0,00	100,00	124.648,57
8 Revestimento interno	42.013,09		0,00		0,00		0,00	70,00	29.409,16	30,00	12.603,93		0,00	100,00	42.013,09
9 Revestimento externo	32.649,24		0,00		0,00		0,00	70,00	22.854,47	30,00	9.794,77		0,00	100,00	32.649,24
10 Forro	40.119,04		0,00		0,00		0,00	100,00	40.119,04		0,00		0,00	100,00	40.119,04
11 Pavimentação	34.444,50		0,00		0,00		0,00	50,00	17.222,25	20,00	6.888,90	30,00	10.333,35	100,00	34.444,50
12 Esquadrias	33.445,72		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00	26.756,58	20,00	6.689,14	100,00	33.445,72
13 Vidros	9.800,08		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	9.800,08		0,00	100,00	9.800,08
14 Soleiras e Peitoris	6.436,10		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.436,10		0,00	100,00	6.436,10
15 Instalações Elétricas,	17.652,05		0,00		0,00	20,00	3.530,41	20,00	3.530,41	20,00	3.530,41	40,00	7.060,82	100,00	17.652,05
16 Instalações Hidro-sanitárias	16.118,34		0,00		0,00	20,00	3.223,67	20,00	3.223,67	20,00	3.223,67	40,00	6.447,34	100,00	16.118,34
17 Preventivo Contra Incendio	7.867,24		0,00		0,00	20,00	1.573,45	20,00	1.573,45	20,00	1.573,45	40,00	3.146,89	100,00	7.867,24
18 Acessibilidade	281,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	281,50	100,00	281,50
19 Pintura	21.207,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	21.207,06	100,00	21.207,06
20 Serviços Complementares	1.331,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.331,58	100,00	1.331,58
TOTAL	560.144,41		99.568,86		51.055,58		154.481,96		117.932,45		80.607,88		56.497,68		560.144,41