



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Abdon Batista
Obra: Construção de Centro Comunitário
Área: 582,11m²
Local: Parque Municipal do Município de Abdon Batista- SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Instalações Provisórias	11.005,31	100,00	11.005,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	11.005,31
2 Movimentos de Terra	2.353,50	100,00	2.353,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.353,50
3 Fundações	55.264,97	100,00	55.264,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	55.264,97
4 Impermeabilizações	2.483,07	100,00	2.483,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.483,07
5 Estrutura	60.045,03	50,00	30.022,51	50,00	30.022,51		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	60.045,03
6 Paredes	43.699,91		0,00	50,00	21.849,96	50,00	21.849,96		0,00		0,00		0,00	100,00	43.699,91
7 Cobertura	158.303,68		0,00		0,00	100,00	158.303,68		0,00		0,00		0,00	100,00	158.303,68
8 Revestimento interno	42.685,30		0,00		0,00		0,00	70,00	29.879,71	30,00	12.805,59		0,00	100,00	42.685,30
9 Revestimento externo	33.171,63		0,00		0,00		0,00	70,00	23.220,14	30,00	9.951,49		0,00	100,00	33.171,63
10 Forro	40.760,95		0,00		0,00		0,00	100,00	40.760,95		0,00		0,00	100,00	40.760,95
11 Pavimentação	34.995,61		0,00		0,00		0,00	50,00	17.497,80	20,00	6.999,12	30,00	10.498,68	100,00	34.995,61
12 Esquadrias	33.980,85		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00	27.184,68	20,00	6.796,17	100,00	33.980,85
13 Vidros	9.956,88		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	9.956,88		0,00	100,00	9.956,88
14 Soleiras e Peitoris	6.539,08		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.539,08		0,00	100,00	6.539,08
15 Instalações Elétricas,	17.934,48		0,00		0,00	20,00	3.586,90	20,00	3.586,90	20,00	3.586,90	40,00	7.173,79	100,00	17.934,48
16 Instalações Hidro-sanitárias	16.376,23		0,00		0,00	20,00	3.275,25	20,00	3.275,25	20,00	3.275,25	40,00	6.550,49	100,00	16.376,23
17 Preventivo Contra Incendio	7.993,11		0,00		0,00	20,00	1.598,62	20,00	1.598,62	20,00	1.598,62	40,00	3.197,25	100,00	7.993,11
18 Acessibilidade	286,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	286,00	100,00	286,00
19 Pintura	21.546,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	21.546,37	100,00	21.546,37
20 Serviços Complementares	1.352,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.352,88	100,00	1.352,88
TOTAL	600.734,86		101.129,37		51.872,47		188.614,40		119.819,36		81.897,61		57.401,64		600.734,86