



TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA MARINA - ÁREA CENTRAL
DATA: 12 de maio de 2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	Serviços Preliminares	58.601,05	100,00%	58.601,05		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	58.601,05
1.2	Rede de Água (Cisterna - Fundação em sapatas)	52.133,69		0,00		0,00		0,00	100,00%	52.133,69		0,00	100,00%	52.133,69
1.3	Zona de Raízes	12.598,22		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.598,22	100,00%	12.598,22
1.4	Rede de Esgoto	39.925,68		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	39.925,68	100,00%	39.925,68
1.5.1.1	Fundação	773.879,50	100,00%	773.879,50		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	773.879,50
1.5.1.2	Estrutura em Concreto Armado In loco e Pre-Fabricado	794.419,44		0,00	65,00%	516.372,64	35,00%	278.046,80		0,00		0,00	100,00%	794.419,44
1.5.3	Deck	550.132,65		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	550.132,65	100,00%	550.132,65
1.5.4	Paredes	49.713,03		0,00		0,00	100,00%	49.713,03		0,00		0,00	100,00%	49.713,03
1.5.5	Impermeabilização	2.014,22		0,00		0,00	100,00%	2.014,22		0,00		0,00	100,00%	2.014,22
1.5.6	Esquadrias	110.827,43		0,00		0,00		0,00	100,00%	110.827,43		0,00	100,00%	110.827,43
1.5.7	Cobertura	135.965,19		0,00		0,00		0,00	100,00%	135.965,19		0,00	100,00%	135.965,19
1.5.8	Revestimentos de Paredes	107.581,60		0,00		0,00	100,00%	107.581,60		0,00		0,00	100,00%	107.581,60
1.5.9	Revestimentos de Pisos	199.999,42		0,00		0,00		0,00	100,00%	199.999,42		0,00	100,00%	199.999,42
1.5.10	Louças e Metais	49.360,71		0,00		0,00		0,00	100,00%	49.360,71		0,00	100,00%	49.360,71
1.5.11	Pinturas	16.185,47		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.185,47		0,00	100,00%	16.185,47



1.5.12	Instalações de Água e Esgoto	13.914,01		0,00		0,00	50,00%	6.957,01	50,00%	6.957,01		0,00	100,00%	13.914,01
1.5.13	Instalações PCI	7.327,38		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.327,38		0,00	100,00%	7.327,38
1.5.14	Instalações Elétricas	101.087,53		0,00		0,00	50,00%	50.543,77	50,00%	50.543,77		0,00	100,00%	101.087,53
1.5.15	Pergolado	218.822,64		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	218.822,64	100,00%	218.822,64
TOTAL		3.294.488,86		832.480,55		516.372,64		494.856,42		629.300,06		821.479,19		3.294.488,86

0,00