



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA
S.E.S. MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - JULHO/14 (com BDI)



ATIVIDADE	nov/2014 Valor (R\$)	dez/2014 Valor (R\$)	jan/2015 Valor (R\$)	fev/2015 Valor (R\$)	mar/2015 Valor (R\$)	abr/2015 Valor (R\$)	mai/2015 Valor (R\$)	jun/2015 Valor (R\$)	jul/2015 Valor (R\$)	ago/2015 Valor (R\$)	set/2015 Valor (R\$)	out/2015 Valor (R\$)	Total Geral Valor (R\$)
0 CANTEIRO DE OBRAS	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,41	21.283,36	255.400,87
1 REDE COLETORA DE ESGOTO					237.873,50	237.873,50	237.873,50	237.873,50	237.873,50	237.873,50	237.873,50	237.873,53	1.902.988,03
1.1 REDE COLETORA													1.714.866,95
1.2 LIGAÇÕES													188.121,08
2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS										33.548,32	33.548,32		67.096,64
3 LINHA DE RECALQUE											14.163,94	14.163,94	28.327,88
4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	193.918,93	193.918,93	193.918,93	193.918,93	193.918,93	193.918,90							1.163.513,55
4.1 TRATAMENTO PRELIMINAR													33.121,95
4.2 REATOR ANAERÓBIO UASB													352.006,87
4.3 LAGOA AERADA FACULTATIVA													422.379,13
4.4 LEITO DE SECAGEM													130.300,15
4.5 DESINFECÇÃO													22.393,59
4.6 SERVIÇOS DIVERSOS													65.340,03
4.7 PROJETO ELÉTRICO													137.971,82
5 EMISSÁRIO					36.483,88	36.483,87							72.967,75
SUB-TOTAL	215.202,34	215.202,34	215.202,34	215.202,34	489.559,72	489.559,68	259.156,91	259.156,91	259.156,91	292.705,23	306.869,17	273.320,83	3.490.294,72