

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
MUNICÍPIO: Abdon Batista - SC								FOLHA Nº 1	
PROJETO:		1ª ETAPA CENTRO DE AREMATE E EVENTOS-						DATA	
LOCALIZAÇÃO:		PARQUE DE AREMATE E EVENTOS- ABDON BATISTA -						12/01/2015	
PRAZO DA OBRA: 45 DIAS									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO					TOTAL		
		30 DIAS			15 DIAS		R\$	%	
		R\$	R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.503,22	10.503,22	100%	0,00	0%	10.503,22	100%	
2	Movimentos de Terra	1.024,70	1.024,70	100%	0,00	0%	1.024,70	100%	
3	FUNDAÇÕES	36.748,82	36.748,82	100%	0,00	0%	36.748,82	100%	
4	ESTRUTURA	67.497,84	67.497,84	100%	0,00	0%	67.497,84	100%	
5	COBERTURA	38.737,92	0,00	0%	38.737,92	100%	38.737,92	100%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.282,65	0,00	0%	1.282,65	100%	1.282,65	100%	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		155.795,15	115.774,59	74,31%	40.020,57	25,69%	155.795,15	100,00	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		288.801,47	115.774,59	74,31%	155.795,15	100,00%	155.795,15	100,00	
12/01/2015		NOME:	ALCIR OSMAR GAMBETTA				ASSINATURA:		
		Nº CREA / CAU:	072078-1						