



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC
Obra: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL
Área: 2045,09m²
Local: RUA ANGELO LUIZ ZANCHETE - CENTRO - ABDON BATISTA - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01 -Julho		Mês 02-Agosto		Mês 03- Setembro		Mês 04- Outubro		Mês 05-Novembro		Mês 06- Dezembro		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Instalações Provisórias	6.348,99	100,00	6.348,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.348,99
2 Movimentos de Terra	6.766,51	100,00	6.766,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	6.766,51
3 Fundações	26.775,00	100,00	26.775,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	26.775,00
4 Estrutura	101.330,00	50,00	50.665,00	50,00	50.665,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	101.330,00
5 Cobertura	235.526,39		0,00		0,00	100,00	235.526,39		0,00		0,00		0,00	100,00	235.526,39
6 Instalações Elétricas,	21.742,37		0,00		0,00	20,00	4.348,47	20,00	4.348,47	20,00	4.348,47	40,00	8.696,95	100,00	21.742,37
7 Serviços Complementares	4.678,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	4.678,14	100,00	4.678,14
TOTAL	403.167,39		90.555,50		50.665,00		239.874,86		4.348,47		4.348,47		13.375,09		403.167,39