



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA-SC
Obra: ENTRADA DO PARQUE AQUATICO
Área: 294,54m²
Local: SC 435- ACESSO A ABDON BATISTA- SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01 -Julho		Mês 02-Agosto		Mês 03- Setembro		Mês 04- Outubro		Mês 05-Novembro		Mês 06- Dezembro		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Instalações Provisórias	10.114,68	100,00	10.114,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	10.114,68
2 Movimentos de Terra	1.411,03	100,00	1.411,03		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.411,03
3 Fundações	27.195,00	100,00	27.195,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	27.195,00
4 Impermeabilizações	1.656,69	100,00	1.656,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.656,69
5 Estrutura	22.650,00	50,00	11.325,00	50,00	11.325,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	22.650,00
6 Paredes	86.736,35	20,00	17.347,27	50,00	43.368,17	30,00	26.020,90		0,00		0,00		0,00	100,00	86.736,35
7 Cobertura	34.906,08		0,00	20,00	6.981,22	80,00	27.924,87		0,00		0,00		0,00	100,00	34.906,08
8 Revestimento	41.609,25		0,00		0,00		0,00	70,00	29.126,48	30,00	12.482,78		0,00	100,00	41.609,25
9 Forro	7.454,86		0,00		0,00		0,00	100,00	7.454,86		0,00		0,00	100,00	7.454,86
10 Pavimentação	17.111,65		0,00		0,00		0,00	50,00	8.555,83	20,00	3.422,33	30,00	5.133,50	100,00	17.111,65
11 Esquadrias	37.546,04		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00	30.036,84	20,00	7.509,21	100,00	37.546,04
12 Vidros	7.667,47		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.667,47		0,00	100,00	7.667,47
13 Soleiras e Peitoris	2.107,51		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.107,51		0,00	100,00	2.107,51
14 Instalações Elétricas,	13.697,60	10,00	1.369,76	10,00	1.369,76	20,00	2.739,52	20,00	2.739,52	20,00	2.739,52	20,00	2.739,52	100,00	13.697,60
15 Instalações Hidro-sanitárias	23.889,65	10,00	2.388,97	10,00	2.388,97	20,00	4.777,93	20,00	4.777,93	20,00	4.777,93	20,00	4.777,93	100,00	23.889,65
16 Preventivo Contra Incendio	5.717,96	10,00	571,80	10,00	571,80	20,00	1.143,59	20,00	1.143,59	20,00	1.143,59	20,00	1.143,59	100,00	5.717,96
17 Acessibilidade	302,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	302,25	100,00	302,25
18 Pintura	15.829,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	15.829,87	100,00	15.829,87
19 Serviços Complementares	673,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	673,76	100,00	673,76
TOTAL	358.277,70		73.380,19		66.004,91		62.606,81		53.798,20		64.377,96		38.109,62		358.277,70