



Proponente: Prefeitura Municipal de Abdon Batista  
 Obra: Pavimentação Asfáltica de  
 0 Trecho da Rua Angelo Luiz Zanchett  
 Área (m²): 2.400,00  
 BDI Utilizado (%): 25,00  
 Endereço: Centro - Abdon Batista - SC  
 Data: maio de 2016

### CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Descrição	Valor (R\$)	Medição 01		Medição 02		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>1 Serviços Preliminares</b>							
.1 Placa de obra pintada e fixada 3:1 (2,40x0,80m)	824,18	100,00%	824,18		0,00	100,00%	824,18
<b>2 Pavimentação sobre Pedra Irregular de Basalto</b>							
.1 Imprimação com CM-30	13.890,00	100,00%	13.890,00		0,00	100,00%	13890,00
.2 Pintura de Ligação RR-2C	4.020,00	100,00%	4.020,00		0,00	100,00%	4020,00
.3 Regularização do pavimento com PMF e=3cm - RM-1C	32.262,30	100,00%	32.262,30		0,00	100,00%	32262,30
.4 Transporte PMF - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	1.485,00	100,00%	1.485,00		0,00	100,00%	1485,00
.5 Compactação com rolo compressor 80m²/h	1.022,25	100,00%	1.022,25		0,00	100,00%	1022,25
.6 Imprimação com CM-30	13.890,00	100,00%	13.890,00		0,00	100,00%	13890,00
.7 Pintura de Ligação RR-2C	4.020,00	100,00%	4.020,00		0,00	100,00%	4020,00
.8 Concreto Betuminoso Usinado a Quente e=5cm (CAP = 2,45g/cm³)	76.895,70	100,00%	76.895,70		0,00	100,00%	76895,70
.9 Transporte CBUQ - Abdon Batista a Joaçaba (110km) c/ caminhão basc cap 8ton	6.063,75	100,00%	6.063,75		0,00	100,00%	6063,75
.10 Compactação com rolo compressor 80m²/h	1.022,25	100,00%	1.022,25		0,00	100,00%	1022,25
<b>3 Sinalização</b>							
.1 Sinalização horizontal central com tinta retrorrefletiva l=10cm	735,75	100,00%	735,75		0,00	100,00%	735,75
<b>4 Serviços Complementares</b>							
.1 Controle Tecnológico - taxa aplic ligante betuminoso	1.250,00	100,00%	1.250,00		0,00	100,00%	1250,00
<b>TOTAL</b>	<b>157.381,18</b>		<b>157.381,18</b>		<b>0,00</b>		<b>157.381,18</b>